



**MUNICIPIO DE COHETZALA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2022**

FISMI-DF																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PU220202074195	47993	2022-001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALDAMA SEGUNDA ETAPA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA EN EL MUNICIPIO DE COHETZALA, ESTADO DE PUEBLA. - 47993	SANTA MÓNICA	\$ 192,287.23	\$ 192,287.23	\$ 192,287.23	\$ 192,287.23	\$ 192,287.23	\$ 192,287.23	\$ 192,287.23	100%	100%	131	METROS CUADRADOS	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PU220202074185	48177	2022-003	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y REHABILITACION DE VALVULAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. - 48177	SANTA MARÍA COHETZALA	\$ 181,891.62	\$ 181,891.62	\$ 181,891.62	\$ 181,891.62	\$ 181,891.62	\$ 181,891.62	\$ 181,891.62	100%	100%	20	PIEZAS	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PU220202074164	48274	2022-004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ZEPATLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COHETZALA. - 48274	ZEPATLA	\$ 982,892.84	\$ 982,892.84	\$ 982,892.84	\$ 982,892.84	\$ 982,892.84	\$ 982,892.84	\$ 982,892.84	100%	100%	900	METROS CUADRADOS	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PU220202118921	156991	2022-005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COHETZALA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COHETZALA PUEBLA. - 156991	SANTA MARÍA COHETZALA	\$ 2,622,101.87	\$ 2,622,101.87	\$ 2,622,101.87	\$ 2,622,101.87	\$ 2,622,101.87	\$ 2,622,101.87	\$ 2,622,101.87	100%	100%	1763.7	METROS CUADRADOS	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PU220202121791	169594	2022-006	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COHETZALA MUNICIPIO DE COHETZALA PUEBLA. - 169594	SANTA MARÍA COHETZALA	\$ 614,788.88	\$ 614,788.88	\$ 614,788.88	\$ 614,788.88	\$ 614,788.88	\$ 614,788.88	\$ 614,788.88	100%	100%	451.4	METROS CUADRADOS	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PU220202121824	169726	2022-007	332. Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas. - 169726	SANTA MARÍA COHETZALA	\$ 222,024.00	\$ 222,024.00	\$ 222,024.00	\$ 222,024.00	\$ 222,024.00	\$ 222,024.00	\$ 222,024.00	100%	100%	1	PROYECTO	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PU220202121825	169730	2022-009	REHABILITACION DEL TREN DE DESCARGA, ACOMETIDA DE LUZ GENERAL Y CAJA DE AGUA DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA COHETZALA, MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA. - 169730	SANTA MARÍA COHETZALA	\$ 453,718.89	\$ 453,718.89	\$ 453,718.89	\$ 453,718.89	\$ 453,718.89	\$ 453,718.89	\$ 453,718.89	100%	100%	1	POZO	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PU220202183435	347217	2022-010	REHABILITACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA, MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA. - 347217	SANTA MÓNICA	\$ 725,522.58	\$ 725,522.58	\$ 725,522.58	\$ 725,522.58	\$ 725,522.58	\$ 725,522.58	\$ 725,522.58	100%	100%	361.23	METROS CUADRADOS	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PU220202183503	347416	2022-012	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA, MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA. - 347416	SANTA MÓNICA	\$ 1,421,918.09	\$ 1,421,918.09	\$ 1,421,918.09	\$ 1,421,918.09	\$ 1,421,918.09	\$ 1,421,918.09	\$ 1,421,918.09	100%	100%	1	PLANTA	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
FORTAMUN-DF																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PU220202088977		2022-002	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA.	SANTA MARÍA COHETZALA	\$ 220,550.51	\$ 220,550.51	\$ 220,550.51	\$ 220,550.51	\$ 220,550.51	\$ 220,550.51	\$ 220,550.51	100%	100%	150	LUMINARIAS	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PU220202138222		2022-008	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA.	SANTA MARÍA COHETZALA	\$ 422,891.50	\$ 422,891.50	\$ 422,891.50	\$ 422,891.50	\$ 422,891.50	\$ 422,891.50	\$ 422,891.50	100%	100%	10.8	KILOMETRO LINEAL	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PU220202199775		2022-011	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JON GABINO BARREDA ENTRE CARRETERA AYOXITLA DE ZAPATLA - SANTA MÓNICA Y CALLE MATAMOROS NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA, MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA.	SANTA MÓNICA	\$ 388,547.34	\$ 388,547.34	\$ 388,547.34	\$ 388,547.34	\$ 388,547.34	\$ 388,547.34	\$ 388,547.34	100%	100%	330	METROS CUADRADOS	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO



MUNICIPIO DE COHETZALA

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES 2022

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	2	0.00	0	2	NO SE ASIGNARON OTROS PROYECTOR EN ESTE TRIMESTRE
	2do. Trimestre	20.00	1	5	0.00	0	3	NO SE ALCANZO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE NO SE ASIGNARON OTROS PROYECTOS EN ESTE TRIMESTRE
	3er. Trimestre	14.29	1	7	14.29	1	7	SE ALCANZO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE SE TERMINO LA OBRA EN TIEMPO Y FORMA
	4to. Trimestre	11.11	1	9	11.11	1	9	SE ALCANZO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE SE TERMINO LA OBRA EN TIEMPO Y FORMA
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	50.00	1	2	50.00	1	2	SE ALCANZO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE SE ASIGNO UNA OBRA DIRECTA, PERO NO MIGRO AL PORTAL DEL SRFT
	2do. Trimestre	40.00	2	5	33.33	1	3	NO SE ALCANZO ME META PLANEADA DEBIDO A QUE SE ASIGNARON MAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESTE TRIMESTRE
	3er. Trimestre	42.86	3	7	28.57	2	7	NO SE ALCANZO ME META PLANEADA DEBIDO A QUE SE ASIGNARON MAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESTE TRIMESTRE
	4to. Trimestre	33.33	3	9	44.44	4	9	SE ALCANZO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE SE TERMINO LA OBRA EN TIEMPO Y FORMA HUBO UN ERROR DE CAPTURA EN EL NUMERADOR DE LA PLANEADO YA QUE DEBIO DE SER 4, EN LUGAR DE 3 OBRAS PROYECTADAS.
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	50.00	1	2	50.00	1	2	SE ALCANZO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE SE ASIGNO UNA OBRA COMPLEMENTARIA PERO NO MIGRO AL PORTAL DEL SRFT
	2do. Trimestre	40.00	2	5	66.67	2	3	SE ALCANZO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE SE TERMINARON LAS OBRAS ASIGNADAS EN ESTE TRIMESTRE
	3er. Trimestre	42.86	3	7	57.14	4	7	SE SOBRE PASO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE SE EJECUTARON OBRAS PRIORITARIAS COMPLEMENTARIAS
	4to. Trimestre	44.44	4	9	44.44	4	9	SE ALCANZO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE SE TERMINO LA OBRA EN TIEMPO Y FORMA



MUNICIPIO DE COHETZALA

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES (AVANCE) 2022

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Método de Cálculo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones
	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	17	172279	1033673	17	172279	1033673	1033673	SE ALCANZO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE SE MINISTRO TODO EL RECURSO AL PRIMER TRIMESTRE.
	2do. Trimestre	42	430697	1033673	41.67	430697	1033673	1033673	SE ALCANZO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE SE MINISTRO TODO EL RECURSO AL SEGUNDO TRIMESTRE.
	3er. Trimestre	67	689115	1033673	66.67	689115	1033673	1033673	SE ALCANZO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE SE MINISTRO TODO EL RECURSO AL TERCER TRIMESTRE.
	4to. Trimestre	100	1033673	1033673	100.00	1033673	1033673	1033673	SE ALCANZO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE SE MINISTRO TODO EL RECURSO AL CUARTO TRIMESTRE.

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Método de Cálculo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones
	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	100.00	1033673	1033673	100.00	1033673	1033673	1033673	1033673	SE ALCANZO LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE SE TERMINARON LAS OBRAS Y ACCIONES Y ESTAN EN OPERACIÓN.

Índice en el Ejercicio de Recursos

Método de Cálculo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones
	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	16.67	172279	1033673	0.00	0	1033673	1033673	NO SE ALCANZO LA META PLANEADA DEBIDO A FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL.
	2do. Trimestre	41.67	430697	1033673	21.34	220551	1033673	1033673	NO SE ALCANZO LA META PLANEADA DEBIDO A FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA ASIGNAR MAS OBRAS O ACCIONES.
	3er. Trimestre	66.67	689115	1033673	62.25	643,442.00	1033673	1033673	NO SE ALCANZO LA META PLANEADA DEBIDO A FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA ASIGNAR MAS OBRAS O ACCIONES.
	4to. Trimestre	100.00	1033673	1033673	100.00	1033673	1033673	1033673	SE ALCANZO LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE SE TERMINARON LAS OBRAS Y ACCIONES Y ESTAN EN OPERACIÓN.

Índice de Dependencia Financiera

Método de Cálculo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones
	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	4.744	430697	90782	3.253	430697	132,586.00	132,586.00	SE SOBREPASO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE SE INCREMENTO LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL PAGO DE IMPUESTOS.
	4to. Trimestre	4.86	1033673	212762	4.810	1033673	214,894.00	214,894.00	SE SOBREPASO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE SE INCREMENTO LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL PAGO DE IMPUESTOS.

Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Método de Cálculo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones
	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)]*100	4to Trimestre	5	9,114,894	8,680,851	6	9,114,894	8,592,103.00	8,592,103.00	NO SE ALCANZO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE EN LAS PARTICIPACIONES HUBO UN DECREMENTO EN EL RECURSO.

Entidad	Municipio	Tipo de Regi	Ciclo de Rec	Tipo de Rec	Clave Ramo	Modalidad	Programa pre	Programa Fo	Institucion E	Rendimiento	Reintegr	Tipo de Gast	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado	Compromet	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
21	32	1	2022	2	33	1	4	FAIS MUNICI	1	3664.7	0	1	332	222514.38	222024	222024	222024	222024	222024	222024	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS DE RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALDAMA SEGUNDA ETAPA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MONICA EN EL MUNICIPIO DE COHETZALA, ESTADO DE PUEBLA., MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y REHABILITACION DE VALVULAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COHETZALA, PUEBLA., CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ZEPATLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COHETZALA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COHETZALA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA., CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5	
21	32	2	2022	2	33	1	5	FORTAMUN	1	570.9	0	2	624	7194631.6	7195122	7195122	7195122	7195122	7195122	7195122	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA., CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA., PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON GABINO BARREDA ENTRE CARRETERA AYOKIUTLA DE ZAPATA - SANTA MONICA Y CALLE MATAMOROS NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MONICA, MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA.	
21	32	2	2022	2	33	1	5	FORTAMUN	1	570.9	0	1	853	51683.65	51683.65	51683.65	51683.65	51683.65	51683.65	51683.65	51683.65	PAGO DE CERESO
21	32	2	2022	2	33	1	5	FORTAMUN	1	570.9	0	2	624	981985.35	981985.35	981985.35	981985.35	981985.35	981985.35	981985.35	981985.35	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA., CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA., PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON GABINO BARREDA ENTRE CARRETERA AYOKIUTLA DE ZAPATA - SANTA MONICA Y CALLE MATAMOROS NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MONICA, MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA.